

Ausbau - Karl-Marx-Straße (Gemeindestraße)

Gegenüberstellung voraussichtliche Beiträge (Planung) J. Endabrechnung

Teileinrichtungen	Kosten gesamt			nicht beitragsfähige Kosten			beitragsfähige Kosten			Anteil der Beitragspflichtigen	Anteil der Beitragspflichtigen			Beitragsätze			Bemerkung
	Planung	Endabrechnung	Diff.	Planung	Endabrechnung	Diff.	Planung	Endabrechnung	Diff.		Planung	Endabrechnung	Diff.	Planung Fläche: 188.559,00 m²	Endabrechnung Fläche: 192.654,00 m²	Diff.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		%	EUR	EUR	EUR	EUR/m²	EUR/m²	
Fahrbahn	311.586,40	363.371,23	51.784,83	0,00	0,00	0,00	311.586,40	363.371,23	51.784,83	40	124.634,56	145.348,49	20.713,93	0,660984	0,754454	0,093470	
Kanalbau Regenwasser (Straßenentwässerg.)	231.228,75	182.568,19	-48.660,56	115.614,38	91.284,10	-24.330,28	115.614,38	91.284,10	-24.330,28	50	57.807,19	45.642,05	-12.165,14	0,306573	0,236912	-0,069661	- RW-Kanal dient nur zu 50% der Straßenentwässerung - RW-Hausanschlüsse waren in Planung enthalten
Gehweg	96.393,45	145.635,61	49.242,16	0,00	0,00	0,00	96.393,45	145.635,61	49.242,16	60	57.836,07	87.381,37	29.545,30	0,306727	0,453566	0,146839	Inklusive Zufahrten
Auffahrten	53.662,99	0,00	-53.662,99	53.662,99	0,00	-53.662,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0	Bei der Planung war davon auszugehen, dass Zufahrten separat abgerechnet werden. Da aber gleicher Unterbau wie beim Gehweg gebaut wurde, keine separate Abrechnung.
Parkflächen	31.838,17	29.703,78	-2.134,39	0,00	0,00	0,00	31.838,17	29.703,78	-2.134,39	60	19.102,90	17.822,27	-1.280,63	0,101310	0,092509	-0,008801	
Begrünung	30.252,77	40.094,53	9.841,76	0,00	0,00	0,00	30.252,77	40.094,53	9.841,76	50	15.126,39	20.047,27	4.920,88	0,080221	0,104058	0,023837	
Straßenbeleuchtung	57.856,52	50.635,33	-7.221,19	0,00	0,00	0,00	57.856,52	50.635,33	-7.221,19	50	28.928,26	25.317,67	-3.610,60	0,153418	0,131415	-0,022003	
RW-Hausanschlüsse	0,00	16.284,93	16.284,93	0,00	16.284,93	16.284,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	HA-waren bei Planung nicht separat ausgewiesen, werden jedoch anhand der Schlussrechnung über HA-Satzung abgerechnet
Mehraufwendungen	0,00	3.534,92	3.534,92	0,00	3.534,92	3.534,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Zusätzliche Arbeiten auf dem Bahngelände, die nicht umgelegt werden können.
Gesamt	812.819,05	831.828,52	19.009,47	169.277,37	111.103,95	-58.173,42	643.541,69	720.724,58	77.182,89		303.435,36	341.559,10	38.123,74	1,609233	1,772914	0,163681	