

Projekt PM 19-278 KLI - Kita Burggespenster, Lindau

## LISTE LV-Liste

Alle Einzelpreise in EUR brutto

VE	LV - Bezeichnung	Firma	KB 12.08.2020	Prognose 11.11.2021	verpreistes LV	Günstigstes Angebot	Auftrag	Nachtrag	Auftrag gesamt	abgerechnet	gezahlt	Prognose	Bemerkung
	KOSTENFORTSCHREIBUNG STAND: 11.11.2022												
	Alle Kosten sind Brutto, inkl. MwSt. angegeben												
	KG 200 - ERSCHLIEßUNG												
	HA Strom - Neuanschluß	Avacon	1.785,00	1.000,00			22.223,60		22.223,60			22.200,00	Auftrag
	HA Gas - Neuanschluß	EMS	2.380,00	1.000,00			850,00		850,00	850,01	850,00	900,00	RE
	HA Wasser - Neuanschluß		2.975,00	1.000,00								1.000,00	Schätzung
	HA Telefon - Neuanschluß	Telekom	595,00	1.000,00			2.577,61		2.577,61			2.600,00	Auftrag
	Summe KG 200		7.735,00	4.000,02			25.651,21		25.651,21	850,01	850,00	26.700,00	
	KG 300 - BAUWERK BAUKONSTRUKTIONEN												
300	LOS 300 - BE		7.378,00										
	Baustrom - Rückbau alter HA	Avacon		500,00			679,49		679,49	679,49	679,49	700,00	Rechnung
	Baustrom - Anschluß	Avacon		500,00			1.060,29		1.060,29	1.060,29	1.060,29	1.100,00	Rechnung
	Baustrom - Verteiler	Kieler					10.942,05		10.942,05	3.332,00	3.332,00	10.000,00	Auftrag geschätzt
	Baustrom - Prüfung	Kieler					499,80		499,80	416,50	416,50	500,00	Auftrag geschätzt
	Bauwasser - Erstellung Anschluß	Kieler					495,25		495,25	635,08	635,08	600,00	Rechnung
	Bauschild	Denk mal Werbung					795,93		795,93	795,93	795,93	800,00	Rechnung
	Baustellen WC	Toi Toi					2.000,00		2.000,00	2.711,08	2.711,08	2.600,00	Auftrag geschätzt
	Bautür HA-Raum	Kieler								354,03	354,03	300,00	RE
301	LOS 301 - NK-ABBRUCH	Hoffmann	78.527,31	62.500,00	76.345,75	50.923,37	50.923,37	11.593,58	62.516,95	65.821,34	65.294,78	65.300,00	SR
302	LOS 302 - GERÜST	Kapuhs	12.395,04	20.500,00	22.057,44	20.823,92	20.823,92	-6.984,41	13.839,51	14.705,09	14.631,57	14.600,00	SR
303	LOS 303 - ROHBAU	Weferling	236.709,16	495.250,00	364.843,10	465.210,25	465.210,25	27.011,77	492.222,02	505.756,57	465.296,04	536.000,00	Auftrag/NT geschätzt
304	LOS 304 - DACH	Weiß	82.395,60	103.125,00	119.589,80	96.620,68	96.620,68	12.164,92	108.785,60			113.000,00	Auftrag/NTA
305	LOS 305 - FASSADE	Weise	71.983,10	86.400,00	85.833,08	49.839,18	49.839,18	1.762,63	51.601,81	43.918,82	43.567,46	44.000,00	SR
306	LOS 306 - FENSTER	Bauson	69.507,90	76.450,00	97.988,99	98.750,06	98.750,06		98.750,06	84.772,46	76.295,21	98.800,00	Auftrag
307	LOS 307 - INNENPUTZ	Weferling	27.191,50	29.700,00	28.831,20	65.467,85	65.467,85		65.467,85	71.588,60	68.868,23	71.000,00	SR
308	LOS 308 - TROCKENBAU	Schneider	59.315,55	64.900,01	63.555,50	66.539,02	66.539,02		66.539,02	57.461,33	52.864,42	66.600,00	Auftrag
309	LOS 309 - ESTRICH	Extrem Bau	13.687,98	14.850,00	19.456,50	20.173,21	20.173,21		20.173,21	25.976,03	24.677,24	25.000,00	Auftrag+Zusatzleistung
310	LOS 310 - MALER	Sinast	27.863,85	30.800,00	30.916,68	35.039,31	35.039,31		35.039,31			35.100,00	Auftrag
311	LOS 311 - BODENBELAG	Raumtex	28.322,00	31.350,00	25.357,92	24.262,91	24.262,91		24.262,91			24.200,00	Auftrag
312	LOS 312 - FLIESEN	Fliesenprofi Zerbst	17.046,75	18.700,01	30.615,81	39.780,30	39.780,30		39.780,30			39.800,00	Auftrag
313	LOS 313 - TISCHLER	Quadra Bau	28.798,00	31.900,00	37.334,11	27.843,22	27.843,22		27.843,22			28.700,00	Auftrag
314	LOS 314 - SCHLOSSER		4.284,00	5.500,00									entfällt
315	LOS 315 - ENDREINIGUNG		4.498,20	5.000,00								5.000,00	Budget
316	LOS 316 - FEUERLÖSCHER		595,00	500,00								500,00	Budget
	Schließanlage											500,00	Schätzung
	Terrasse - Abbruch/Erdbau/Betonbau					14.821,69						15.000,00	Angebot Weferling
	Terrasse - Zimmerer											29.000,00	Angebot Weferling unv.
	Summe KG 300		770.498,94	1.078.425,01	1.002.725,88	1.076.094,97	1.077.746,09	45.548,49	1.123.294,58	879.984,64	821.479,35	1.228.700,00	
	KG 400 - BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN												
401	LOS 401 - HEIZUNG-SANITÄR	Kieler	113.749,52	187.000,00	146.099,87	153.607,58	153.607,58		153.607,58	62.384,92	60.513,37	153.600,00	Auftrag
402	LOS 402 - STARK-/ SCHWACHSTROMANLAGEN	Kieler	101.236,22	186.500,00	198.600,27	242.246,56	242.246,56		242.246,56	43.418,79	42.116,23	242.300,00	Auftrag
	PV-Anlage												in 4.02 enthalten
	Summe KG 400		214.985,73	373.500,00	344.700,14	395.854,14	395.854,14		395.854,14	105.803,71	102.629,60	395.900,00	

Projekt PM 19-278 KLI - Kita Burggespenster, Lindau

## LISTE LV-Liste

Alle Einzelpreise in EUR brutto

VE	LV - Bezeichnung	Firma	KB 12.08.2020	Prognose 11.11.2021	verpreistes LV	Günstigstes Angebot	Auftrag	Nachtrag	Auftrag gesamt	abgerechnet	gezahlt	Prognose	Bemerkung
	KG 500 - AUSSENANLAGEN												
501	LOS 501 - AUßENANLAGEN + RW-RIGOLE	ETB Dessau	52.298,00	57.750,00	72.619,75	108.242,21	108.242,21		108.242,21			108.000,00	Auftrag
	RW-Entwässerung			33.000,00									im Los 501 enthalten
	Summe KG 500		52.298,00	90.750,00	72.619,75	108.242,21	108.242,21		108.242,21			108.000,00	
	KG 600 - AUSSTATTUNG												
	keine Kosten erfaßt												gemäß KoBo arc
	Summe KG 600												
	KG 700 - BAUNEKENKOSTEN												
	Architekt / FPL HLS (LP 1-3)	A+I	39.134,54	44.000,00			39.134,54		39.134,54	44.324,26	44.324,26	44.300,00	SR
	Architekt (LP 5-9)	arc architekturconcept	141.581,68	142.000,00		112.397,09	112.397,09	38.460,60	150.857,69	110.555,94	110.555,94	150.800,00	Auftrag+NT
	FPL Statik (LP 1-6)	ART	36.994,60	34.000,00		31.044,60	31.044,60	3.985,31	35.029,91	30.271,36	30.271,36	30.300,00	SR
	FPL TGA-HLS (LP 5-9)	Borchert&Lunow	26.386,04	28.500,00		19.410,85	19.410,85	11.687,59	31.098,44	17.266,48	17.166,86	31.100,00	Auftrag+NT
	FPL TGA-ELT (LP 1-9)	EPS	29.920,25	32.000,00		19.366,96	19.366,96	13.891,24	33.258,20	21.676,17	21.676,17	33.300,00	Auftrag+NT
	FPL FREIANLAGEN (LP 5-8)			5.000,00									in Architekt enthalten
	FPL RW-Rigole (LP 3-5)	IWU					2.336,43		2.336,43	2.219,61	2.219,61	2.400,00	Auftrag
	Wärmeschutznachweis	IB HESse		2.500,00			2.356,20		2.356,20	1.963,50	1.963,50	2.400,00	Auftrag
	Vermesser	Hartmann	3.510,50	3.999,99			3.510,50		3.510,50	3.089,95	3.089,95	3.500,00	Auftrag
	Vermessung									100,00	100,00	100,00	Rechnung
	Projektsteuerung	arc projektmanagement	71.464,26	71.000,01		64.324,26	64.324,26		64.324,26	36.450,41	36.347,22	64.000,00	Auftrag
	Baugenehmigung - BOA	LK Anhalt-Bitterfeld	20.000,00	8.000,00						4.064,00	4.064,00	8.000,00	Schätzung
	Baugenehmigung - Prü • fstatiker	Hr. Rehwinkel		9.000,01			9.210,00		9.210,00	2.576,12	9.210,00	9.200,00	Auftrag
	Baugenehmigung - BS-Prü • fer	Hr. Porschke		3.000,00			2.880,00		2.880,00	261,00	2.880,00	2.900,00	Auftrag
	Schadstoffgutachten	Dekra	4.165,00	3.999,99			3.278,45		3.278,45	3.843,70	3.843,70	3.800,00	Rechnung
	Bodengutachten			2.000,00									nicht erforderlich
	SiGeKo	IB Vogt	3.570,00	5.000,00			4.704,37		4.704,37	3.173,73	3.173,73	4.700,00	Auftrag
	Versicherung	Condor	4.165,00	3.999,99			2.733,52		2.733,52	2.733,53	2.733,53	2.700,00	Auftrag
	FW-/Rettungspläne	arc	2.975,00	3.000,00			1.009,12		1.009,12			1.000,00	Auftrag
	Baustrom - Verbrauchskosten	Avacon		2.500,00			660,00		660,00	227,75	227,75	2.500,00	Schätzung
	Bauwasser - Verbrauchskosten			500,00								500,00	Schätzung
	Summe KG 700		383.866,87	404.000,00		246.543,76	318.356,89	68.024,74	386.381,63	284.797,51	293.847,58	397.500,00	
	Summe KG 200 - 700		1.429.384,54	1.950.675,02	1.420.045,77	1.826.735,08	1.925.850,54	113.573,23	2.039.423,77	1.271.435,87	1.218.806,53	2.156.800,00	